

108 年度提升道路品質建設計畫 計畫管考報告

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升道路品質建設計畫	計畫期程	106/09/01 ~ 110/08/31
主管機關	交通部	計畫類別	公共建設-公路
主辦機關(單位)	交通部公路總局(養路組)	計畫核定經費(千元)	12,000,000
共同主辦機關	交通部公路總局	總計畫經費(千元)	11,923,000
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	4,157,998
計畫年度摘要	1.「提升道路品質(公路系統)」政策輔導型案件提案及審議。 2.「提升道路品質(公路系統)」旗艦競爭型案件補提案件及評選。 3.補助各直轄市、縣(市)政府「提升道路品質(公路系統)」工程施工。 4.辦理「提升道路品質(公路系統)」工程之各階段檢核與現地考察作業。 5.辦理計畫執行成效考評。		

1.2 經費使用情形

項目	分配數(A)	實現數(B)	已執行應付未付數(C)	節餘數(D)	預付數(E)	執行數(F)=(B)+(C)+(D)+(E)	分配經費執行率 %(F)/(A)%	保留數
年計畫經費	4,157,998	3,793,048	0	0	364,950	4,157,998	100.00	364,950
資本門預算	4,157,998	3,793,048	0	0	364,950	4,157,998	100.00	

2. 管考基準

2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分
------	-------	------

計畫管理	20.00	17.78
------	-------	-------

2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分
2.00	1.78

行政作業	權數(%)	自評分數
	2.00	89
績效說明	一、作業計畫全年度未辦理調整。 二、作業計畫於 108 年 1 月 14 日送審，退件 2 次。 三、108 年 1 月及 2 月執行進度於 108 年 3 月 8 日送審，其餘各月執行進度均依規定於每月 10 日前送審。 四、作業計畫全年度未辦理調整，退件 2 次，表報均如期提報，依衡量標準 89 分	

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分
3.00	3.00

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數
	3.00	100
績效說明	一、年累進度 1 月份符合、2 月份符合、3 月份符合、4 月份符合、5 月份符合、6 月份符合、7 月份符合、8 月份符合、9 月份符合、10 月份符合、11 月份符合、12 月份符合。 二、依管考週期，年累計進度無落後，年終進度無落後，依衡量標準 100 分。	

2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分
15.00	13.00

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數
-------------	-------	------

	5.00	60
績效說明	一、年累計預算執行率 1 月份 35.01%、2 月份 52.52%、3 月份 92.16%、4 月份 126.52%、5 月份 112.79%、6 月份 113.89%、7 月份 116.09%、8 月份 112.02%、9 月份 110.82%、10 月份 109.63%、11 月份 109.81%、12 月份 99.98%。 二、依管考週期，年分配經費執行率 89.97%，依衡量標準為 60 分。	
(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數
	10.00	100
績效說明	一、年計畫經費 1、分配數 4,157,998 千元 2、實現數 3,793,048 千元 3、已執行應付未付數 0 千元 4、節餘數 0 千元 無節餘數 5、預付數 364,950 千元 預付各縣市政府工程款 二、資本門預算 1、分配數 4,157,998 千元 2、實現數 3,793,048 千元 3、已執行應付未付數 0 千元 4、節餘數 0 千元 5、預付數 364,950 千元 預付各縣市政府工程款 三、保留數 364,950 千元 已撥保留，預付各縣市政府工程款 四、不可抗力特殊因素 0 千元	

2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分
執行績效	80.00	76.00

2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分
50.00	50.00

(1)108 年完工里程數 200 公里	權數(%)	自評分數
	30.00	100
預定達成目標	完成改善道路里程數達 200 公里以上	
實際達成目標	108 年度已完工里程數 200 公里	
績效說明	108 年度已完工里程數 200 公里	
(2)工程完工數累計 170 件	權數(%)	自評分數
	20.00	100
預定達成目標	工程完工累計數達 170 件以上	
實際達成目標	108 年度工程完工 75 件，工程完工累計數達 170 件	
績效說明	工程完工累計數達 170 件	

2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分
20.00	20.00

(1)工程勞安控管	權數(%)	自評分數
	15.00	100
預定達成目標	108 年度無勞安事故	
實際達成目標	108 年度無勞安事故	
績效說明	108 年度無勞安事故	
(2)補助機制及規定完善程度	權數(%)	自評分數
	5.00	100
預定達成目標	補助機制及規定完善程度	
實際達成目標	已訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行	

	1.提升道路品質建設計畫(公路系統) 補助執行要點奉行政院 106 年 9 月 8 日院授主預經字第 1060102097 號函核定(詳附件) 2 公路總局訂有執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行 考核辦法(公路總局 107 年 10 月 17 日路養修字第 1070117478 函核定，詳附件)
績效說明	已訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行 1.提升道路品質建設計畫(公路系統) 補助執行要點奉行政院 106 年 9 月 8 日院授主預經字第 1060102097 號函核定(詳附件) 2 公路總局訂有執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行 考核辦法(公路總局 107 年 10 月 17 日路養修字第 1070117478 函核定，詳附件)

2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分
10.00	6.00

特殊績效	權數(%)	自評分數
	10.00	60
績效說明	本計畫符合 3 項特殊績效，依評核標準為 60 分： 一、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 (一)台中市政府道路品質改善計畫道路標線抗滑係數提高至 65BPM，業務創新。 (二)核定苗栗段轄區省道台 61 線及台 13 甲線生物防護計畫，防治石虎路殺事件，業務創新。 二、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。 第二期特別預算(108 年)績效指標路面改善 200 公里、路面孔蓋下地 1772 座、增加綠化面積 16945(m2)，已超過計畫 108 績效指標預定值。 三、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。	

(一)配合客委會「浪漫台3線計畫」辦理省道品質改善工作
(二)配合內政部「前瞻計畫城鄉建設-城鎮之心計畫」辦理週邊省道品質提升，改善舊市區公共設施、環境品質、營造城鎮新風貌，以提升計畫整體亮點及效益。

3. 執行成效與檢討

3.1 執行成效

- 一、第二期特別預算 108 年度經費 40 億元，已核定 146 件，中央補助款為 50.7 億元。
- 二、第二期特別預算(108 年)預算執行率 100%。
- 三、第二期特別預算(108 年)績效指標路面改善 200 公里、路面孔蓋下地 1772 座、增加綠化面積 16945(m2)，已超過計畫 108 績效指標預定值。

3.2 執行檢討

本計畫目前均依期程辦理中，無落後情事，後續將持續管控各工作期程以如期完成。

3.3 改善措施與策進作為

公路總局為提升計畫管理強度，自 108 年 1 月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每 2 週與地方政府檢討，管控各項工作期程，以利計畫推動。

3.4 上年度評核意見研處情形

- 一、公路總局為自 108 年 1 月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每 2 週與地方政府檢討，管控各項工作期程，以利計畫推動。
- 二、108 年度預算執行率 100%。

4. 自評分數

自評	
分數	等第
93.78	優等

5. 計畫附件資料

前瞻基礎建設-提升道路品質執行考核辦法(1004).docx

提升道路品質（公路系統）補助執行要點.pdf

6. 計畫成果照片

