公路總局108年度自行管制計畫評核結果

年度	計畫名稱	主辦單位	評核意見	評核等第
108	省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程	養路組	本計畫係配合經濟部水利署「重要河川環境營造計畫」之省道橋梁配合改建工程，109 年度請以施工安全為前提持續趲趕台17線本淵橋改建工程進度。	甲等
108	台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	工務組	「台 9 線花東縱谷公路整體景觀規劃設計原則工作」(花蓮段)」獲頒國際景觀建築師協會亞太區「環境規劃類-卓越獎」實屬難得。109 年度請持續台 9 線 242K+592~243K+600 萬里溪橋改建工程之執行，對於 109 年度本計畫納入交通部提早辦理案件亦請積極推動。	甲等
108	公路養護計畫	養路組	108年度內發生3件工安事故,後續請加強工安督導作為;年度內2項工作項目延遲達成，對於作業計畫所列查核點項目請依時程積極辦理。	乙等
108	東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程	工務組	108 年度計畫預算達成率100%、進度控制良好、工作項目皆達成目標，109 年度本計畫納入交通部提早辦理案件管控，後續請加速各標案設計及發包作業。	甲等
108	省道改善計畫(108-113年)	養路組	108年度內發生1件工安事故,後續請加強工安督導作為;年度內進度及工作項目皆達成目標，經費執行良好，請持續依規畫時程辦理，以利計畫推展順利。	乙等
108	高雄市區監理所苓雅監理站遷建計畫	監理組	108年度為計畫第1年，已完成與國產署土地撥用作業及規設監造標發包，請依排定時程持續辦理，並於109年度完成規劃設計及工程標發包。	甲等
108	臺中區監理所臺中市監理站新建辦公大樓工程計畫	監理組	本計畫為原址重建，分階段搬遷及建置臨時服務櫃台等設施作業需完善考量，以維持洽公服務，109 年度請完成規劃設計及工程標發包。	甲等